

**CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI****M 10.28**Rev 01 del  
18/02/2021

Codice Lavoro	AdMP435 - Giunti	CUP	E71B22001750002	CIG	9036068F31
---------------	------------------	-----	-----------------	-----	------------

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(Art. 57 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

**OGGETTO:** Delegazione Amministrativa Intersoggettiva Viabilità del mobile e dell'asse Pasiano – Azzano Decimo.  
Riqualificazione dello svincolo tra la S.P. "Opitergina" e la S.P. "di Pasiano" in località Visinale in Comune di Pasiano di Pordenone. (P.435)  
Lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione del viadotto posto lungo la S.P. 35 "Opitergina" nei Comuni di Prata di Pordenone e Pasiano di Pordenone.

**PROVINCIA:** Pordenone

**PROGETTO:** del luglio 2021 - Dispositivo di approvazione n° 4437-P di data 20.12.2021

**IMPRESA:** GIEFFE COSTRUZIONI S.r.l. – via L. Ariosto n. 34 – 87100 Cosenza (CS) – C.F. e P.IVA 02869630786

**CONTRATTO:** n. 000008 d.d. 04.04.2022

**IMPORTO CONTRATTO:** € 187.738,70 di cui € 171.059,11 per lavori ed € 16.679,59 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

**PERIZIA N. 1:** dd. Agosto 2022 – **DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE:** prot. n. 1763 dd 29.08.2022

**ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1:** prot. n. 1769 dd. 30.08.2022

**IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1:** € 34.457,79 di soli lavori (oneri per la sicurezza invariati)

IMPORTO DI CONTRATTO D'APPALTO	€	187.738,70
IMPORTO ATTO DI SOTTOMISSIONE N.1	€	34.457,79
NUOVO IMPORTO DI CONTRATTO	€	222.196,49

**VISTO:**

- che con verbale in data 16.05.2022 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 90 naturali e consecutivi, a decorrere dalla data della consegna, e perciò cessanti il giorno 13.08.2022;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori è sorta la necessità di introdurre alcune modifiche ed integrazioni al progetto approvato a base di gara riguardanti il maggior degrado delle solette in calcestruzzo in corrispondenza della sezione di attacco dei giunti;
- che in data 28.07.2022 il Direttore dei lavori ha ordinato all'Impresa esecutrice la sospensione dei lavori per la redazione ed approvazione di una perizia di variante a supporto delle modificate lavorazioni di cui sopra, giusto verbale di sospensione prot. n. 2022-868-P dd. 28.07.2022;
- che successivamente è stata redatta la prima perizia di variante tecnica e suppletiva PVTs n.1, approvata dal RUP con Dispositivo dd. 29.08.2022 prot. n. 1763;

## CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

- che è stato sottoscritto dalle parti il conseguente Atto di Sottomissione di prot. n. 1769 dd. 30.08.2022, con cui è stata concessa una proroga dei tempi contrattuali pari a 16 gg. per l'esecuzione dei maggiori e variati lavori di perizia;
- che è stato redatto il verbale di ripresa dei lavori sottoscritto in data 13.09.2022, con decorrenza dal giorno 13.09.2022, assunto al prot. n. 1873 dd. 13.09.2022, nel quale viene stabilito il termine di ultimazione dei lavori fino a tutto il 15.10.2022;

**CONSIDERATO** che l'Appaltatore con nota in dd. 19.09.2022, assunta al prot. n. 42749 dd. 20.09.2022 di FVG Strade SpA, in ottemperanza a quanto prescritto all'art. 57, c.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, ha comunicato al Direttore dei Lavori che i lavori sono stati ultimati in data 19.09.2022.

**PROCEDUTO** alla ricognizione dei lavori svolta in data 19.09.2022;

**ACCERTATO**, con sopralluoghi ed ispezioni che le opere sono state completate nei termini temporali contrattuali;

Tutto quanto sopra visto, considerato, proceduto ed accertato:

*L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 20 (venti) del mese di settembre*, il sottoscritto Direttore dei Lavori

## CERTIFICA

che i lavori in epigrafe sono stati ultimati in data **19.09.2022** e quindi nel rispetto dei tempi contrattuali.

Ai sensi dell'art. 57, c.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, dalla data del presente atto decorre il periodo di manutenzione dell'opera a cura e spese dell'Appaltatore fino alla data del collaudo o delle finalità di cui all'art. 230 del DPR 207/2010 e s.m.i.

La garanzia definitiva presentata a corredo del contratto sarà automaticamente svincolata decorsi dodici mesi dalla data del presente provvedimento.

Perché ciò consti si è redatto il presente certificato che, letto e confermato, viene sottoscritto come appresso dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI e  
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(ing. Luca Vittori)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i*



Firmato digitalmente da:

**VITTORI LUCA**  
Firmato il 20/09/2022 09:43  
Seriale Certificato: 367006

Valido dal 27/04/2021 al 27/04/2024

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

L'IMPRESA GIEFFE COSTRUZIONI SRL

(ing. Roberto Vampo)

*Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del DLGS 82/2005 e s.m.i*

**GIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.**  
UNIPERSONALE  
AMMINISTRATORE  
Ing. VAMPO Giuseppe Roberto

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	20/09/2022
Nome	2022.09.20 CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI-SIGNEDX2.PDF
Impronta	9A1C081D31118B1CF2B6234D1D11F61D5DA3545C62E76C5EAE68CFD6082CB33D
Dimensione (Byte)	614,837

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-1945-P
Verso	Partenza
Data registrazione	20/09/2022