



**M 10.22** Rev 01 del  
18/02/2021

## VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

Codice Lavoro	FVGS22PVS002	CUP	E57H22000960002	CIG	91111821E
---------------	--------------	-----	-----------------	-----	-----------

## VERBALE DI CONSEGNA

(Art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali)

**Oggetto:** S.R. 353 "della bassa friulana" – S.R. 646 "di Ucea" – Strade comunali dei Comuni di Drenchia, Grimalco, Cividale del Friuli e Lusevera in provincia di Udine.

**Provincia di:** Udine

**Lavori di:** manutenzione straordinaria e ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo la rete stradale.

**Prog./Perizia:** n. 1327 dd. 02.02.2022 – Dispositivo di approvazione n. 0000476 dd. 25.02.2022.

**Impresa:** I.C.E.S. S.r.l. - Via Maù 21- 33035 Martignacco (UD).

**Contratto:** in corso di stipula

A	IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	986.364,50.=
B	SOMME A DISPOSIZIONE	€	44.571,54.=
C	IMPORTO COMPLESSIVO (A+B NETTO IVA)	€	1.030.936,04.=
D	ONERI PER LA SICUREZZA	€	46.970,00.=
E	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-D)	€	939.394,50.=
F	IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€	891.297,50.=
G	RIBASSO D'ASTA	%	5,12.=
H	IMPORTO DI CONTRATTO	€	938.267,50.=

### VISTI:

- il capo n°24 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali;
- la comunicazione di autorizzazione alla consegna in via d'urgenza prot. 0000743 dd. 25/03/2022;
- la convocazione inviata all'Impresa a mezzo posta elettronica certificata di prot. GEN-GEN-2021-0010649-P del 25/03/2022;
- che l'Impresa aggiudicataria ha presentato:
  - la cauzione definitiva a garanzia (art. 103 D.Lgs 50/2016);
  - la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi con decorrenza dalla firma del presente verbale (art. 103 c.7 D.Lgs 50/2016);
- che ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme generali, il Direttore dei Lavori, per nome e per conto del Responsabile Unico del Procedimento, unitamente all'Impresa aggiudicataria, hanno verificato il permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori sottoscrivendo il *verbale di eseguibilità dei lavori*.

### L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 31 (trentuno) del mese di marzo si sono trovati:

- geom. Marco DE NIPOTI, Direttore dei Lavori all'uopo nominato con dispositivo prot. n. 0000708 in data 22.03.2022 dal Direttore Generale di FVGS Spa;
- ing. Matteo CUFFOLO, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, nominato con affidamento prot. n. 0000564 in data 08.03.2022;
- geom. Francesco ZODIO, Legale Rappresentante dell'impresa su indicata, all'uopo delegato per procedere

Prot. GEN-PRINT-2022-802-P Data 04/04/2022

## VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

---

alla consegna dei lavori in oggetto.

Alla presenza continua degli intervenuti e con la scorta degli elaborati di progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori ha esaminato le previsioni progettuali, ha verificato ulteriormente, unitamente all'Appaltatore ed in contraddittorio con questi, mediante accertamenti di misure, verifiche di computo, ecc. l'esatta rispondenza tra i dati di progetto e le condizioni delle arterie.

Dovendosi la consegna, della quale è oggetto il presente verbale, intendersi effettuata sotto le riserve di legge, l'impresa dovrà intraprendere immediatamente i seguenti lavori:

- ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso lungo le strade comunali di Lusevera dal bivio di S. Osvaldo (intersezione con la S.R. 646 "di Uccia"), passando per Villanova delle Grotte, Micottis, Lusevera fino al centro abitato di Vedronza (intersezione con la S.R. 646 "di Uccia").

Il Direttore dei Lavori aggiunge, inoltre, tutte le spiegazioni chieste e quelle ritenute opportune, tanto al personale addetto alla sorveglianza dei lavori quanto ai rappresentanti dell'Impresa.

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ing. Matteo CUFFOLO, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. richiama l'onere dell'Impresa di applicare, nel corso dell'esecuzione dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e i Piani Operativi di Sicurezza (POS).

Il Coordinatore per l'esecuzione ha illustrato nei dettagli il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), fornendo ampie spiegazioni sui criteri adottati per l'elaborazione dello stesso.

L'Impresa, in possesso del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) dichiara di averlo visionato, e di accettarlo, consegnando nel contempo copia dei Piani Operativi di Sicurezza (POS).

L'Impresa, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. dichiara di essere edotta dell'obbligo di attuare quanto previsto nei sopracitati Piani e, comunque, di adottare ogni tutela dei lavoratori prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza.

Eventuali variazioni dell'elenco nominativo di tutto il personale presente in cantiere dovranno essere tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori.

Ai sensi dell'art.25 del Capitolato speciale d'appalto – norme generali, l'impresa provvederà a consegnare il cronoprogramma dei lavori entro dieci giorni dalla firma del presente verbale.

Dal canto suo l'Impresa dichiara di non avere difficoltà né dubbio alcuno e di essere perfettamente edotta su tutti i suoi obblighi e su quanto occorre per eseguire i lavori a perfetta regola d'arte nonché accetta di ricevere, perciò, senza eccezione o riserva alcuna, la consegna dei lavori di che trattasi, come di fatto con il presente atto riceve: in particolare per quanto riguarda i contenuti del CSA-NG art. 32 commi 6 e 8 qui riportati per estratto:

*6. Per il presente appalto, si considera "mancato rispetto dei termini" il caso in cui - per negligenza e/o causa dell'appaltatore - non si riesca ad eseguire le lavorazioni previste in progetto/perizia secondo i tempi stabiliti: i lavori devono eseguirsi con il numero di squadre necessario entro il termine dei giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, al **26 maggio 2022**, ultimo giorno utile antecedente la tappa n. 19 del Giro d'Italia prevista per il 27 maggio 2022; inclusi i giorni di interruzione dell'attività di cantiere dovuti a condizioni climatiche sfavorevoli, intendendosi per tali quelle che impediscono effettivamente l'esecuzione delle opere all'aperto o ne inficiano la corretta esecuzione nel rispetto dei vincoli capitolari.*

*8. Il "mancato rispetto dei termini" di cui al punto precedente può comportare, a seguito di istruttoria della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto con le conseguenti segnalazioni all'ANAC.*

## VERBALE DI CONSEGNA CONTRATTO

In particolare l'Impresa si riconferma obbligata ad apporre e mantenere efficiente per tutta la durata dei lavori, la segnaletica necessaria per gli eventuali restringimenti di carreggiata e/o doppi sensi di circolazione, secondo le norme fissate dal vigente Codice della Strada, dal relativo Regolamento di attuazione e da quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto-norme Generali allegato al contratto di appalto.

L'Impresa dichiara, altresì, di prendere atto che il tempo utile per il compimento dei lavori è stabilito in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, al **26 maggio 2022**.

Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari allo 0,1% (diconsi Euro uno per mille) dell'importo contrattuale.

Il presente verbale vale quale autorizzazione della Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. all'esecuzione dei lavori in argomento ai sensi degli artt. 21, 26 e 27 del Codice della Strada di cui al D.L. 30/04/1992 n. 285 e del Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori sarà organizzato dall'Impresa esecutrice.

Perché ciò consti, si è redatto il presente atto, in doppio originale, che viene letto e firmato dalle parti intervenute.

**L'IMPRESA**  
 L'IMPRESA  
 geom. Francesco ZOPPO

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
 geom. Marco DE NIPOTI

**IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE**

Ing. Matteo CUFFOLO

**VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Alessio VIDONI

## VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	04/04/2022
Nome	[UNTITLED].PDF
Impronta	C40222178583BDC006029520CA3C732A94C7D4E133C42CF06598AE47F6C980A6
Dimensione (Byte)	253,913

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-PRINT-2022-802-P
Verso	Partenza
Data registrazione	04/04/2022