

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

| | | | | | |
|---------------|-------|-----|-----------------|-----|-----------|
| Codice Lavoro | 08-19 | CUP | E81B20000270002 | CIG | 9483864C2 |
|---------------|-------|-----|-----------------|-----|-----------|

RISPOSTA ALL'ISTANZA DI PROROGA

(Art. 107 comma 5 – D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

OGGETTO: S.R. 356 “di Cividale” – Messa in sicurezza dell’incrocio tra la S.R. 356 “di Cividale” e la S.R. UD. 48 nei Comuni di Cividale del Friuli e di Premariacco in località Ipplis mediante la realizzazione di una rotatoria

PROVINCIA di Udine

PROGETTO : dd. apr.2022 (emissione A) e revisionato (rev.B ago.2022, rev.C sett.2022)

Dispositivo di approvazione n°2144 del 20.10.2022

IMPRESA: R.T.I. GESTECO S.p.A. (Capogruppo e mandataria) e ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l. (mandante), Via Pramollo n°6, 33040 Povoletto (UD), C.F. e P. I.V.A. 02954130304.

CONTRATTO : n.000010 dd. 22.03.2023

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| A | IMPORTO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA | € | 1.096.354,79 |
| B | ONERI PER LA SICUREZZA | € | <u>49.407,35</u> |
| E | IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A-B) | € | 1.145.762,14 |
| F | IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA | € | 916.585,50 |
| G | RIBASSO D’ASTA | % | 16,397% |
| H | IMPORTO DI CONTRATTO | € | 965.992,85 |

PREMESSO che con verbale in data 17.04.2023 vennero consegnati i lavori sopraindicati, che dovevano essere compiuti in giorni 240 (duecentoquaranta) a decorrere dalla data della consegna e perciò cessanti il giorno 12.12.2023;

VISTO l’art. 107, co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.i e l’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto.

CONSIDERATO:

- che con nota datata 05.12.2023 prot. PU2023-0862/TRA/RM/os l’appaltatore, secondo quanto previsto dall’art. 107. Co. 5 – D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 15 del C.S.A., ha richiesto, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, istanza di proroga dei tempi di ultimazione dei lavori di che trattasi pari a giorni 90 (novanta);
- che le cause a sostegno dell’istanza ed enucleate nella medesima rientrano tra quelle non imputabili all’appaltatore per le seguenti motivazioni:
 - che l’impresa appaltatrice ha dovuto prestare assistenza agli Enti gestori in occasione del tracciamento dei sottoservizi, come rilevabile anche dal giornale dei lavori;
 - che l’impresa appaltatrice ha eseguito la posa in opera di ulteriori pozzetti lungo la rete E-Distribuzione non rinvenuti nella ricerca della rete esistente;
 - ritardi da parte dei gestori sottoservizi negli interventi di competenza di adeguamento degli impianti esistenti (Acquedotto Poiana S.p.A. ed E-Distribuzione) che hanno condizionato/ritardato l’andamento dei lavori;
 - si è reso necessaria la modifica della quota di imposta delle fondazioni del muro di testa Tipo C con conseguente variazione delle casserature ed armature;
 - ritardi dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, in particolare le numerose giornate di pioggia avvenute nel corso dei lavori, che hanno condizionato l’andamento degli stessi;

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

VISTI gli atti in possesso della Direzione lavori dove sono stati puntualmente evidenziate le medesime variazioni/motivazioni addotte dall'Appaltatore nella sua istanza e che trovano riscontro nel Giornale dei lavori e nel "Verbale 01- Andamento Stagionale Sfavorevole", nel "Verbale 02- Andamento Stagionale Sfavorevole" e nel "Verbale 03- Andamento Stagionale Sfavorevole"

TENUTO CONTO che il contratto d'appalto n. 00010 dd. 22.03.2023 prevede l'esecuzione dei lavori in 240 gg naturali e consecutivi, comprensivi di 35 gg per andamento stagionale sfavorevole;

ISTRUITA la relativa istanza di proroga alla luce di quanto in essa esposto e di quanti riportati negli atti contrattuali e contabili di cantiere si valutano i giorni di impossibilità alla regolare esecuzione delle lavorazioni di cui ai seguenti punti:

1. che l'impresa appaltatrice ha dovuto prestare assistenza agli Enti gestori in occasione del tracciamento dei sottoservizi, come rilevabile anche dal giornale dei lavori – (si valutano gg. 6 per ricerca sottoservizi attraverso sondaggi puntuali);
2. che l'impresa appaltatrice ha eseguito la posa in opera di ulteriori pozzetti lungo la rete E-Distribuzione non rinvenuti nella ricerca della rete esistente – (si valutano gg. 2);
3. ritardi da parte dei gestori sottoservizi negli interventi di competenza di adeguamento degli impianti esistenti (Acquedotto Poiana S.p.A. ed E-Distribuzione) che hanno condizionato/ritardato l'andamento dei lavori – (si valutano gg. 4);
4. si è reso necessaria la modifica della quota di imposta delle fondazioni del muro di testa Tipo C con conseguente variazione delle casserature ed armature – (si valutano gg. 2);
5. ritardi dovuti alle avverse condizioni meteorologiche, in particolare le numerose giornate di pioggia avvenute nel corso dei lavori, che hanno condizionato l'andamento degli stessi – (come accertato nei rispettivi 'Verbali di Andamento Stagionale Sfavorevole' n.01,02 e n. 03 per un totale di 94 gg, ai quali vengono sottratti 35 gg per andamento sfavorevole già compresi nei tempi contrattuali, - si valutano gg 59).

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in oggetto relativamente al Contratto d'appalto n. 000010 dd. 22.03.2023, in considerazione di quanto sopra, ritiene che possa essere accordata una proroga di giorni **73 (settantatre)** ($6+2+4+2+59 = 73$) naturali e consecutivi.

Spilimbergo, lì 11.12.2023

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Ing. Pierino TRUANT)

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Tutto quanto sopra visto, considerato:

L'anno 2023 (duemila ventitré) il giorno 11 (undici) del mese di dicembre, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, visto il parere del Direttore dei Lavori,

DISPONE

che la su indicata istanza di proroga presentata dall'impresa appaltatrice possa essere accolta per un tempo pari a giorni **73 (settantatre)** naturali e consecutivi e pertanto l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 23.02.2024. Il riconoscimento della predetta proroga non comporterà alcun diritto per l'Operatore Economico/Appaltatore R.T.I. GESTECO S.p.A. (Capogruppo e mandataria) e ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l. (mandante) ad avanzare, a qualsivoglia titolo, richieste e/o pretese di maggiori oneri.

RISPOSTA ISTANZA DI PROROGA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

ing. Stefano DEL DO

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

L'APPALTATORE

R.T.I. GESTECO S.p.A. – ZORZUTTO CRISTIAM S.r.l.

sig. Robert MORANDIN

"Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e s.m.i."

Divisione competente: DIVISIONE NUOVE OPERE

R.U.P. e Referente della pratica: ing. Stefano DEL DO

Riferimenti: Tel. 040.5604321 – e-mail stefano.deldo@fvgs.it

VERIFICA DOCUMENTO

| DATI DOCUMENTO INFORMATICO | |
|----------------------------|---|
| Data di verifica | 11/12/2023 |
| Nome | 2023.12.11_RISPOSTAISTANZAPROROGA-SIGNED.PDF |
| Impronta | F4452C87BC2EAAAB4203FB83C76BAC9B71FFB165D4A0A11D4F92ABBD8E8C03A4D |
| Dimensione (Byte) | 246,237 |

| REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO | |
|-----------------------------|----------------------|
| Estremi prot. | GEN-GEN-2023-56599-P |
| Verso | Partenza |
| Data registrazione | 11/12/2023 |

| TRASMISSIONE TELEMATICA | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Tipo trasmissione | PEC (posta elettronica certificata) |

| FIRME DIGITALI | |
|----------------|---|
| Numero firme | 3 |

| FIRMA 1 | |
|-----------------------------------|--|
| Firmatario | PIERINO TRUANT |
| Codice Fiscale | TINIT-TRNPRN52H18H891S |
| Codice Identificativo | SIG0000004958239 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 13 5A 0E 94 A7 01 EA 16 E5 97 88 B0 F4 52 64 81 E4 79 F7 84 15 10 E2 91 7D 8B 6B A4 49 22 59 08 D2 D4 18 0B 91 3F 9A 5C F6 B5 DA 4F 18 44 71 B1 F7 72 6D CC F7 D9 12 0D 50 B3 DE DD 1E 18 60 43 C9 E0 1B BA B4 69 9C 78 4C 36 E7 9D BB 68 31 53 DC E1 3F 43 EA 49 FE 03 22 D9 2B 86 CB 9C E5 C1 08 87 80 E8 A2 50 E2 F2 E6 B8 32 FD 9F 01 76 3D B7 51 33 C3 EF DC 38 3C 62 49 7F 05 A8 56 AD 33 27 A5 B6 52 BD 5A CF 63 68 1D AD AF B7 4F 2E 0F B1 CA EE 91 3B 85 AE 78 5A 46 1D 9A 2A 3E 34 1B E5 73 3B 0C D0 8E 90 2A 65 AF E2 8A F7 AE 4D 53 96 AD 05 2E 92 FA B8 7A EA B6 84 3F EA 6F 03 E3 97 63 97 47 3B 7B 22 9A 52 58 50 0D 14 5A E4 F1 A2 01 8A 95 DB 4E 92 CD 45 7C 50 E5 5E 32 CB F2 42 DC BE 89 A8 36 42 FC D4 68 1F 4F 89 6B 65 55 0F AE 05 5C 39 06 69 13 EB E7 B2 C9 01 A2 5E E2 |
| Data e ora della Firma | 11/12/2023 16:27:20 GMT |
| Validità del certificato | Dal 12/09/2022 10:17:54 GMT al 12/09/2025 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 2 | |
|-----------------------|--|
| Firmatario | Robert Morandin |
| Codice Fiscale | TINIT-MRNRRT75H06E098E |
| Codice Identificativo | SIG0000005334942 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Impronta della Firma | 10 12 1E E5 99 E7 E8 C6 7E 75 27 B5 8A 30 52 5E FF 06 A9 2F BB BC 0F 0F 2F 7D 23 73 48 7B 1F 22 A5 28 39 EB 58 1B 20 8B 1A F3 48 00 2A 43 DD E4 03 D0 8B 6C E7 2A 49 FE 2F 87 6B BE FB 90 5F 1F B4 29 DF D2 D5 6F 5F D9 97 37 16 2A 7A 1C 51 47 83 1B 30 C2 6C E2 A0 D1 8F 7C 07 2B 65 D8 DD 63 E4 75 5F 24 DC 69 9F 32 69 14 3C 91 1A B0 6C B9 91 B5 CF 6A 1D 14 E0 FE 72 BE 6E 49 E3 D5 42 78 93 F1 A0 EF 5E A1 53 36 C3 23 1D 9A D6 79 53 FB 45 9C 38 02 DA 3D 6E A1 2D 6D 06 B0 20 B9 73 42 43 AE 04 8D 72 6A 2E 60 7A 43 65 07 3C 17 EA D2 FA F2 05 8C 74 A4 A1 B9 A1 B2 4F 75 ED C4 6F 20 16 1C 69 11 0C BE 1B A5 C0 77 81 56 8A 31 0E 46 B1 EE 5D CF FA BF 5E EE E8 B6 71 6A 79 EA 81 0A 35 86 01 19 CD 90 A5 D8 C5 93 72 1C 1F 5B 44 15 4D FC 4D F2 87 12 BE 3B 82 CC 40 14 5E F6 93 CC |
| Data e ora della Firma | 11/12/2023 17:06:30 GMT |
| Validità del certificato | Dal 13/06/2023 07:40:15 GMT al 13/06/2026 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |

| FIRMA 3 | |
|-----------------------------------|--|
| Firmatario | STEFANO DEL DO |
| Codice Fiscale | TINIT-DLDSFN72E05Z347H |
| Codice Identificativo | SIG0000005112405 |
| Ente Certificatore | InfoCamere Qualified Electronic Signature CA |
| Organizzazione | |
| Stato | IT |
| Algoritmo | SHA-256 |
| Impronta della Firma | 84 74 45 2E BE 13 E6 13 21 2B 48 99 F9 5D 29 C7 B0 77 B9 D8 E3 9D 49 53 8B 67 0F 19 60 11 1F 0D 3D 48 C9 14 3E 6E 99 3C 35 A3 D7 6F EB 89 DA 24 B5 F1 33 D8 F9 1A 5D 9A 1D 05 50 53 2F 97 BC DF 79 5C 38 60 6F 9E FD EA 89 67 D3 7D 5F E2 75 D5 63 9C A4 CB BA DA D2 64 65 57 FE 64 09 A8 83 F7 3D 36 ED A7 0D 80 77 D9 2B 84 E6 C5 95 E8 5B 12 BB 5C BE C6 0F 97 0D 70 81 55 FA 99 89 C1 6D 01 D3 A8 39 B2 0A 50 72 CF 1E 7D B9 54 E9 43 6C 79 E5 51 60 4F 0A 1D FB 19 4A 6C AB 82 60 7E B4 71 2B 44 15 E3 AA 6B 86 5E 5C 53 9A 61 4A AD 6B D0 0D 9B 3B 87 11 BD 3C F1 A9 F7 B8 B0 1D CF 63 96 9E 93 EC C5 10 32 43 72 02 5D 52 54 A4 BC C4 D3 2E 47 EB F6 A3 89 BA 26 F5 1A FF DB 39 4F AB B3 BE C0 06 31 86 E2 52 CE 06 A5 8E F2 C0 BE D4 66 55 04 69 64 2F 81 04 99 0F D3 F1 3B 4B 85 0F 79 |
| Data e ora della Firma | 11/12/2023 18:25:28 GMT |
| Validità del certificato | Dal 06/01/2023 08:38:02 GMT al 06/01/2026 00:00:00 GMT |
| Certificato del Firmatario valido | |
| Verifica CRL eseguita | |
| Firma Valida | |